

## Vad som behöver göras uppe vid stångfallet

### Älgbanan

- Vallen räcker inte riktigt till i vänsterkanten (sett uppifrån skjutplatsen) vare sig i sida eller höjd (beror på att vallen är för kort i sida och att den faller av neråt). Det fattas som ett hörn i överkanten. I sida mäts längden på hur lång vallen ska vara, från yttersta nedslagsplats + 3 meter, dvs så lång ska vallen vara i ytterkanterna på båda sidor. Man kollar från mitten av skjutplatsen hur långt man kan se i sida om man skjutet mot vänsterkanten, vilket blir lite snett in till vänster bakom murkanten, sen lägger man till 3 meter på det.
- En massa grenar i vänsterkanten uppifrån skjutplatsen vid älgbanan som behöver tas bort (helst hela träd men det är inte absolut nödvändigt, det bör räcka med grenar).
- Vi fick även tips att vi behöver röja mer på högersidan vid älgbanan, men det var mer som en upplysning, det är inget problem än, men det blir om vi inte röjer.

### Kalvbanan/Inskjutningsbanan

- Det var för dåligt med material i skjutvallen där, den klarade inte stickprovet, så det behöver fyllas på mull där.
- Skjutvallen var för låg, ca 1 meter. I alla fall om vi ska skjuta på kalven eller annan tavla med träställning i samma höjd och storlek. Att vallen är för låg beror på att på stillastående mäter man från överkant på målet=kalven (dvs ej centrum som på en viltmålsbana = älgbanan och grisbanan/miniälgen). Därifrån var det över 7 meter in till skjutvallen, men avrundat neråt blev det alltså 7 meter. Dessutom såg man inte nog långt ner på den figuren när man kollade från skjutplatsen. Dvs när man står på skjutplatsen ska man kunna se 50 cm nedanför femettan, men Roger tror att de kan ha mätt fel där, så vi får kontrollera detta själv också. Det var bara några få centimeter som saknades, så om man höjer målramen lite så blir det bättre, men då ska vallen vara ännu högre också... Fast om vi lägger på mer material i vallen så bygger det ut en bit, då kanske höjden räcker till ändå till slut. Ett annat alternativ som Roger kom på, är i fall vi skulle höja hela skjutkuren istället.

### Minälgen/Grisbanan

- Skyddsvallarna till vänster och höger om murkanterna ska rensas från växtlighet ner till ungefär i höjd med överkant av förvallen = 50 cm under siktlinjen, där behöver det inte vara rensat. Materialet ska vara lika djupt som i skjutvallarna, dvs ska klara stickprov på 50 cm.

- Skjutvallen klarade inte stickprovet där, det fattades mellan en och ett par decimeter har jag för mig. Ska vara 50 cm djupt även där.
  
- Vallen var inte nog hög om vi ska ha ramen till miniälgen kvar. Alicia menar att det ska gå att fästa kanalplastfigurerna enbart i nederkant med längsgående brädor som man klämmer fast målfiguren med, hon har sett den lösningen på en annan bana, visserligen då med grisfigur, men ungefär lika stor som miniälgen.  
Om vi gör så behöver vallen höjas ca 40 cm, annars betydligt mer. Sen var det lika där som på kalven, man ser inte riktigt 50 cm ner från centrum av tavlan när man kollar från skjutkuren, så figuren behöver höjas ca 10 cm, då behöver vallen vara ca 50 cm högre.
  
- Skjutvallen är för kort både på höger och vänster sida.  
På vänster sida (sett från skjutplatsen) fattas ungefär 1,5 meter från där vallen börjar falla av på högst punkten och på höger sida ska den ut ungefär i läge med vänsterkanten på en rätt stor tall som står där bakom.
  
- Vi fick även tips där om att ta bort björkarna i vänsterkanten av banan, fast det var inget krav, men de har vi ju sagt att vi ska ta bort ändå.

#### **Duvbanan**

- Möjligen att pinnarna måste flyttas men det måste diskuteras med Bosse, så det blir flyttat på rätt sätt.

#### **Varningskyltar**

- Sitter inte tillräckligt många och inte tillräckligt långt ifrån hagelbanan.